

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo č. 2/2021 uzatvorenej v zmysle §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) (ďalej v texte ako „Dodatok č. 2“)

Článok I Strany Dodatku

Objednávateľ: Mesto Spišská Stará Ves
Sídlo: Štúrova 229/109, 061 01 Spišská Stará Ves
IČO: 00326526
IBAN: SK85 0900 0000 0004 9272 9470
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Kurňava (primátor)
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: EURO BAU s.r.o.
Sídlo: Dúhová 40, 040 01 Košice
IČO: 467 384 79
DIČ: 2023573794
IČ DPH: SK2023573794
Štatutárny zástupca: Ing. Dalibor Blizman (konateľ)
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj len „zmluvné strany“.)

Článok II Preambula

Tento dodatok č. 2 sa uzatvára ako dodatok k zmluve o dielo č. 2/2021 uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa 4.1.2021 a 8.1.2021 a účinnnej od 9.1.2021 v znení dodatku č. 1 uzatvoreného dňa 20.5.2021 (ďalej len „zmluva“) na predmet „Rekonštrukcia materskej školy Spišská Stará Ves – stavebné práce“ financovaného z vlastných zdrojov objednávateľa a zo zdrojov Integrovaného regionálneho operačného programu.

V súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. sa zmluvné strany dohodli na nižšie uvedených zmenách, ktoré sú predmetom tohto dodatku č. 2.

Dôvodom tohto dodatku č. 2 je nutnosť predĺženia realizácie diela (stavebných prác) v dôsledku nepredvídanej situácie resp. vyššej moci, ktorú spôsobila pandémia COVID-19, ktorá ovplyvnila nedostupnosť niektorých stavebných materiálov, dlhšie čakacie doby na materiál a realizácia diela si vyžiadala zložitejšia koordináciu v záujme ochrany osôb podieľajúcich sa na dielo. Dôvodom je aj nevyhnutnosť úpravy položiek častí diela resp. oceneného výkaz- výmer na základe zosúladenie s nevyhnutným stanov zisteným počas realizácie diela na základe skutočností, ktoré neboli predpokladané v rámci projektu.

Článok III Cena a platobné podmienky

Týmto dodatkom č. 2 sa mení celková cena za dielo za celý predmet zmluvy uvedená v čl. V bode 5.1. zmluvy, pričom v bode sa text nahrádza nasledovným znením: „Spolu bez DPH:

219.823,40 EUR, DPH: 43.964,68 EUR, Spolu s DPH: 263.788,08 EUR. Slovom: dvestošesťdesiattritisícšedemstvoosemdesiatosem EUR a osem centov.“

Týmto dodatkom č. 2 sa mení v čl. V v bode 5.3. práva veta, pričom sa nahrádza nasledovným znením : „Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú uvedené v prílohe č. 2, ktorá sa dodatkom č. 2 tejto Zmluvy upravuje na znenie uvedené v prílohe tohto dodatku.“

Článok IV Čas

Týmto dodatkom č. 2 sa mení harmonogram plnenia na základe dohovoru zmluvných strán za znenie, ktoré sa nachádza v prílohe č. 2 tohto dodatku.

V čl. VI v bode 6.1 sa mení doba plnenia predmetu zmluvy na 6 mesiacov od prevzatia staveniska zhotoviteľom.

Článok V Záverečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené dodatkom č. 2, zostávajú v platnom pôvodnom znení.

Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni, zverejnenia na web stránke objednávateľa.

Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v troch rovnopisoch, dve pre objednávateľa a jedno pre zhotoviteľa.

Prílohy:

Príloha č. 1. Ocenený výkaz výmer, ktorý nahrádza prílohu č. 2 zmluvy.

Príloha č. 2 Harmonogram plnenia odsúhlasený objednávateľom, ktorý nahrádza prílohu č. 3 zmluvy.

V Spišská Stará Ves, dňa 04. 10. 2021

V Košiciach, dňa 04. 10. 2021



Ing. Ján Kurňava
primátor
objedávateľ



Ing. Dalibor Blizman
konateľ
zhotoviteľ