

**DODATOK Č. 2**  
**K ZMLUVE O DIELO**  
ČÍSLO ZMLUVY ZHOTOVITEĽA: ZOD 23/2021-CS

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

(ďalej v texte len „Dodatok“ v príslušnom gramatickom tvare)

**Článok I.**  
**STRANY DODATKU**

1.

Názov: **Mesto Spišská Stará Ves**  
Sídlo: Štúrova 228/109, 061 01 Spišská Stará Ves  
IČO: 00326526  
DIČ: 2020697283  
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Kurňava, primátor mesta  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava  
IBAN: SK17 0900 0000 0051 7561 9967  
SWIFT: GIBASKBX  
(ďalej len “Objednávateľ”)

a

2.

Názov: **COLAS Slovakia, a.s.**  
Sídlo: Orešianska 7, 917 01 Trnava  
IČO: 31651402  
DIČ: 2020492111  
IČ DPH: SK2020492111  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
SWIFT: SUBASKBX  
IBAN: SK69 0200 0000 0000 0110 7512  
Štatutárny zástupca: predstavenstvo  
Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva  
Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva  
Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva  
(ďalej len “Zhotoviteľ”)

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj len „strany Dodatku“ alebo jednotlivito „strana Dodatku“.

**Článok I**  
**PREAMBULA**

1.1 Strany Dodatku dňa 20.04.2021 uzatvorili Zmluvu o Dielo uzatvorenú podľa §536. a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Obchodný zákonník“) (ďalej ako „Zmluva o dielo“) za účelom realizácie stavebných prác financovaných z projektu s názvom „Zlepšenie podmienok MRK v meste Spišská Stará Ves dobudovaním základnej technickej infraštruktúry“ (kód projektu 312061Y811) v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2019-1 vyhlásenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje (ďalej aj „SO“). Zmluva o Dielo bola uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom „**Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v meste Spišská Stará Ves – stavebné práce**“.

- 1.2 Vzhľadom na epidemiologické opatrenia a odporúčania v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, ktorých splnenie na strane Zhotoviteľa má dopad na riadne a včasné plnenie povinností vyplývajúcich Zhotoviteľovi zo Zmluvy o dielo, a ktorých vznik predstavuje prekážku brániacu včasnému splneniu záväzkov zo Zmluvy o dielo, ktorá nastala bez príčiny na strane Objednávateľa alebo Zhotoviteľa, ako aj vzhľadom na poveternostné podmienky, ktoré nastali počas vykonávania diela, v dôsledku ktorých nebolo možné vykonávať dielo v zmysle príslušných STN, sa strany Dodatku dohodli na zmene termínu na ukončenia diela, na základe čoho uzatvárajú tento Dodatok.

## Článok II PREDMET DODATKU


- 2.1 Strany Dodatku sa dohodli, že bod č. 6.1 Čl. VI. Zmluvy o Dielo sa mení nasledovne:

*„6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy do 30.05.2022 a v časovom harmonograme, ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný pri podpise Dodatku č. 2 k Zmluve (ďalej len „Harmonogram“). Tento harmonogram bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako Príloha č. 1 Dodatku č. 2 k tejto Zmluve. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko v lehote 5 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska.“*

- 2.2 Strany Dodatku sa dohodli, že Príloha č. 3 Zmluvy o dielo – Harmonogram plnenia sa ruší a nahrádza sa novým Harmonogramom plnenia, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku ako jeho neoddeliteľná súčasť. Pre odstránenie pochybností sa strany Dodatku dohodli, že pokiaľ Zmluva o dielo odkazuje na Harmonogram plnenia, myslí sa tým Harmonogram plnenia, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku ako jeho neoddeliteľná súčasť.

## Článok III ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Strany Dodatku zhodne vyhlasujú, že si Dodatok pred jeho podpisom riadne prečítali, súhlasia s jeho obsahom, uzatvárajú ho na základe slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle, nie pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim podpisom.
- 3.2 Ak niektoré ustanovenia Dodatku budú považované za neplatné alebo nevymáhateľné, potom takéto ustanovenia Dodatku budú neplatné iba v dotknutom a v najužšom možnom rozsahu, pričom zvyšná časť týchto ustanovení, ich význam a dôsledky, ako aj ostatné ustanovenia samotnej Zmluvy o dielo zostanú aj naďalej v platnosti.
- 3.3 Strany Dodatku sa dohodli, že rozhodné právo je právo Slovenskej republiky.







- 3.4 Strany Dodatku sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tohto Dodatku a Zmluvy o Dielo prednostne formou vzájomnej dohody prostredníctvom svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa nevyrieši dohodou, ktorákoľvek zo strán Dodatku je oprávnená podať návrh na vyriešenie sporu príslušnému súdu Slovenskej republiky.
- 3.5 Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o Dielo.
- 3.6 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je: Príloha č. 1 - Harmonogram plnenia
- 3.7 Meniť, alebo doplňovať obsah Zmluvy o dielo vrátane Dodatku je možné len formou očíslovaných písomných dodatkov potvrdených obidvoma stranami Dodatku resp. Zmluvnými stranami.
- 3.8 Ostatné ustanovenia Zmluvy o Dielo, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.
- 3.9 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) originálnych rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane dve (2) vyhotovenia a Zhotoviteľ dostane dve (2) vyhotovenia.
- 3.10 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho uzatvorenia a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dodatok je povinne zverejňovanou časťou Zmluvy o Dielo podľa Zákona o slobode informácií a súhlasí s jeho zverejnením na webovom sídle Objednávateľa.

V Spišskej Starej Vsi, dňa 6.-12.-2021

V Košiciach, dňa 6.12.2021

  
Ing. Ján Kurňava  
primátor \*  
Objednávateľ



  
Martin Papala  
predseda predstavenstva

Zhotoviteľ

Jaroslav Mikuš  
člen predstavenstva

Zhotoviteľ

  
COLAS Slovakia, a.s.  
Orešianska 7, 917 01 Trnava 132

| intifiká | Kód   | Názov úlohy  | Trvanie | Začiatok    |
|----------|-------|--|---------|-------------|
| 0        | 0     | Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v meste Spišská Stará Ves – stavebné   | 304 d   | Št 1.4.21   |
| 1        | 1     | Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v meste Spišská Stará Ves – stavet     | 60 d    | Št 1.4.21   |
| 2        | 3     | SO.03 - Ulica Mlynská...   | 16 d    | Št 1.4.21   |
| 3        | 1     | Zemné práce  | 4 d     | Št 1.4.21   |
| 4        | 5     | Komunikácie  | 5 d     | Pi 16.4.21  |
| 5        | 9     | Ostatné konštrukcie a práce-búranie  | 7 d     | Štr 7.4.21  |
| 6        | 6     | Ostatné konštrukcie a práce-búranie  | 2 d     | Po 2.5.22   |
| 7        | 2     | SO.02 - Ulica 1. mája...   | 17 d    | Pi 23.4.21  |
| 8        | 1     | Zemné práce  | 3 d     | Pi 23.4.21  |
| 9        | 9     | Zemné práce  | 1 d     | Štr 4.5.22  |
| 10       | 2     | Zakladanie   | 4 d     | Št 5.5.22   |
| 11       | 5     | Komunikácie  | 4 d     | Štr 11.5.22 |
| 12       | 9     | Ostatné konštrukcie a práce-búranie  | 3 d     | Ut 17.5.22  |
| 13       | 1     | SO.01 - Ulica Kukučín...   | 8 d     | Ut 18.5.21  |
| 14       | 1     | Zemné práce  | 2 d     | Ut 18.5.21  |
| 15       | 5     | Komunikácie  | 3 d     | Pi 20.5.22  |
| 16       | 9     | Ostatné konštrukcie a práce-búranie  | 4 d     | Št 20.5.21  |
| 17       | 4     | SO.04 - Ulica Mlynská...   | 6 d     | Pi 28.5.21  |
| 18       | 1     | Zemné práce  | 1 d     | Pi 28.5.21  |
| 19       | 5     | Komunikácie  | 1 d     | Ut 31.5.22  |
| 20       | 9     | Ostatné konštrukcie a práce-búranie  | 2 d     | Pi 27.5.22  |
| 21       | 5     | SO.05 - Ulica Mlynská...   | 5 d     | Po 7.6.21   |
| 22       | 1     | Zemné práce  | 1 d     | Po 7.6.21   |
| 23       | 5     | Komunikácie  | 2 d     | Št 10.6.21  |
| 24       | 9     | Ostatné konštrukcie a práce-búranie  | 2 d     | Ut 8.6.21   |
| 25       | 25    | Plošná úprava terénu a rozprestrenie ornice, ukoncovacie práce                         | 7 d     | Po 14.6.21  |
| 26       | VRN   | Vedľajšie rozpočtové náklady   | 59 d    | Št 1.4.21   |
| 27       | 00030 | Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenia vyčvávacej siete, vytyčenie stave | 304 d   | Št 1.4.21   |
| 28       | 00060 | Zariadenie staveniska - prenosné dopravné značenie po stavenisku                       | 304 d   | Št 1.4.21   |
| 29       | 29    | Pozastavené práce  | 304 d   | Št 1.4.21   |

|         |    |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |    |    |         |   |    |    |    |   |    |    |    |    |         |   |    |    |    |         |   |    |    |    |   |    |    |    |   |   |    |    |    |         |
|---------|----|---|----|----|----|---|----|----|----|---|---|----|----|----|---------|---|----|----|----|---|----|----|----|----|---------|---|----|----|----|---------|---|----|----|----|---|----|----|----|---|---|----|----|----|---------|
| sep '21 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | dec '21 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | feb '22 | 7 | 14 | 21 | 28 | mar '22 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | jún '22 |
|---------|----|---|----|----|----|---|----|----|----|---|---|----|----|----|---------|---|----|----|----|---|----|----|----|----|---------|---|----|----|----|---------|---|----|----|----|---|----|----|----|---|---|----|----|----|---------|

